

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Црна Трава
Општинска управа
Број ЈН: 05/2017
Број одлуке: 404-45/2017-03/6
Датум: 25.08.2017. године
Црна Трава

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15, 68/15) и члана 42. Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ" бр. 18/77), решавајући по захтеву привредног друштва „Трасе PZP“, Врање д.о.о. број 2770 од 23.08.2017.године, заведен код Општинске управе Црна Трава под бројем 404-45/2017-03 од 23.08.2017. године, а након прибављеног мишљења надзорног органа заведеног код Општинске управе Црна Трава под бројем 404-45/2017-03 од 24.08.2017. године, Начелница Општинске управе општине Црна Трава, дана 25.08.2017.године доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Мења се члан 9. став 1. Уговора о јавној набавци радова - Грађевинских радова на ојачању, појачаном одржавању општинског пута Дарковце – Тодорова вода, деоница до Ливађа, број 404-45/2017-03/5, закључен дана 20.07.2017. године са привредним друштвом „Трасе PZP Vranje“ д.о.о. Врање и гласи:
„Крајњи рок за завршетак свих радова по Уговору је 29 (двадесет девет) календарских дана по увођењу у посао“.
2. Са извођачем закључити анекс 1 уговора за продужетак рока за извођење радова.
3. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Након спроведене јавне набавке број 05/2017 – набавка Грађевинских радова на ојачању, појачаном одржавању општинског пута Дарковце – Тодорова вода, деоница до Ливађа, Општинска управа општине Црна Трава је дана 20.07.2017. године закључила Уговор о јавној набавци радова - Грађевинских радова на ојачању, појачаном одржавању општинског пута Дарковце – Тодорова вода, деоница до Ливађа са најповољнијим понуђачем - „Трасе PZP Vranje“ д.о.о. Врање (као носиоцу посла у заједничкој понуди „Трасе PZP Vranje“ д.о.о. Врање и ПД „Елба“ д.о.о. Врање).

Чланом 9. став 1. Уговора предвиђено је да је рок за извођење радова 25 календарских дана по увођењу извођача у посао. С обзиром да је извођач уведен у посао дана 07.08.2017. године, то је рок за извођење радова 31.08.2017. године.

Дана 23.08.2017. године, извођач се обратио општини Црна Трава са захтевом за продужење рока извођења радова, наводећи да данима 12.08, 13.08, 20.08. и 21.08.2017. године, због лоших временских услова нису били у могућности да изводе радове.

Након пријема наведеног захтева, Наручилац је затражио и добио мишљење надзорног органа о основаности захтева Извођача. У мишљењу се наводи да због лоших временских услова (обилне кише) данима: субота 12.08.2017. године, недеља 13.08.2017. године, недеља 20.08.2017. године и понедељак 21.08.2017. године, Извођач

није могао да изводи уговорене радове те даје мишљење да је захтев Извођача оправдан и да је потребно продужити рок за извођење радова за четири календарска дана.

Члан 115. став 2. Закона о јавним набавкама дозвољава наручиоцу да након закључења уговора о јавној набавци може дозволити промену цена и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци или предвиђени посебним прописима. Члан 42. Посебних услова о грађењу предвиђа да Извођач може захтевати продужење рока за извођење радова због природних догађаја, у које убраја и лоше време.

Имајући у виду напред наведено, наручилац сматра оправданим захтев Извођача, те доноси одлуку као у диспозитиву Одлуке.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

37:
НАЧЕЛНИЦА
Јелена Глигоријевић

